

Informe de ejecución del Proyecto De Inversión

1. Datos Generales

1.1. Nombre

Diseño e implementación del sistema de gestión de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador.

1.2. CUP

91410000.0000.382663

1.3. Tiempo de ejecución

4 años: 2018 – 2021

1.4. Monto

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural postuló ante la Secretaría de Planificación el proyecto de inversión por un monto de USD 3.861.014 el cual obtuvo un dictamen de prioridad detallado de la siguiente manera.

AÑO				TOTAL
2018	2019	2020	2021	
991.408	999.361	996.952	873.293	3.861.014

2. Análisis de Ejecución

Antes de iniciar el análisis de la ejecución presupuestaria del proyecto, es importante realizar una comparación del presupuesto anual priorizado versus los recursos codificados a la presente fecha:

AÑO	PRIORIZADO	CODIFICADO	DÉFICIT
2018	991.408	991.408	
2019	999.361	616.107	383.254
2020	996.952	500.000	496.952
2021	873.293	500.000 ¹	373.293
TOTAL	3.861.014	2.607.515	1.253.499

Como se puede evidenciar en la tabla anterior existe un déficit de asignación presupuestaria de USD 1.253.499

¹ Este monto se contempla en función de que para el ejercicio 2021 el presupuesto es prorrogado



2.1. Ejecución Presupuestaria

El proyecto de Inversión cuenta con 2 componentes,

Componente 1: “Creación y gestión de la red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas”

Componente 2: Procesamiento de nuevos inventarios de bienes culturales patrimoniales arqueológicos y paleontológicos

Sin embargo, sólo el **Componente 1** contó con asignación presupuestaria, por un monto de USD 2.107.514,81 en el periodo 2018 – 2020, lo que representa el 71% del monto total priorizado y sobre el cual se ha ejecutado el 74%.

A continuación se presenta la ejecución presupuestaria del Componente 1 por año:

AÑO	PRIORIZADO	Detalle	USD	Ejecución %
2018	991.408	Codificado	991.408,00	96%
		Devengado	952.199,79	
2019	999.361	Codificado	616.106,81	51%
		Devengado	312.838,15	
2020	996952	Codificado	500.000,00	58%
		Devengado	290.996,18	
TOTAL	2.987.721	Codificado	2.107.514,81	74%
		Devengado	1.556.034,12	

El componente 2 durante el periodo del 2018 – 2020 no ha recibido asignación presupuestaria. Sin embargo el monto priorizado para la ejecución de este componente fue de USD 653.869,66

A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por año y por proceso:





COMPONENTE 1. Creación y gestión de la red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas										
ACTIVIDADES	2018			2019			2020			
	Proceso	Codificado	Ejecutado	Proceso	Codificado	Ejecutado	Proceso	Codificado	Ejecutado	
1.1. Levantar y sistematizar la información de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador.	Convenio de cooperación Interinstitucional entre el INPC y la FLACSO	599.325,85	599.325,85							
1.2. Diseñar e implementar el Modelo de Gestión de la Red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas										
1.4. Diseñar, desarrollar e implementar herramientas de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas										
1.3. Diseñar e implementar las reservas técnicas de bienes arqueológicos y paleontológicos	ESPN - Adecuaciones	346.381,72	307.173,51	QUITO: Adecuaciones	413.684,97	158.003,65	CARCELEN OBRA FASE I (ARRASTRE)	146.276,64	146.215,06	
	ESPN - Consultoría	45.700,43	45.700,43	QUITO: Mantenimiento y reparaciones	40.261,84	3.567,82	CARCELEN FISCALIZACIÓN FASE I (ARRASTRE)	8.233,38	8.227,05	
				MANABÍ: Adecuaciones	58.660,41	54.351,53	CARCELEN ESTUDIOS FASE II	5.661,60	5.661,60	
				LOJA: Adecuaciones	64.783,31	60.971,32	CARCELEN OBRA FASE II	101.341,16		
				CUENCA: Adecuaciones	38.716,28	35.943,83	CARCELEN FISCALIZACIÓN FASE II	6.080,47	4.648,94	
							GUÁPULO OBRA	219.251,66	126.243,53	
							GUÁPULO FISCALIZACIÓN	13.155,09		
Subtotal		991.408,00	952.199,79	-	616.106,81	312.838,15	-	500.000,00	290.996,18	
COMPONENTE 2. Procesamiento de nuevos inventarios de bienes culturales patrimoniales arqueológicos y paleontológicos										
2.1. Levantar nuevos inventarios de bienes arqueológicos existentes en las reservas del INPC	No se asignaron recursos para la ejecución de este componente									
2.2. Complementar e ingresar información al SIPCE, de fichas de inventario existentes de objetos arqueológicos										
Subtotal										
TOTAL		991.408,00	952.199,79	-	616.106,81	312.838,15	-	500.000,00	290.996,18	



A continuación se presenta la ejecución del proyecto por componente y actividad:

ACTIVIDADES	PRIORIZADO	TOTAL		EJECUCIÓN
		CODIFICADO	EJECUTADO	%
COMPONENTE 1. Creación y gestión de la red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas	2.948.142,95	2.107.514,81	1.556.034,12	74%
1.1. Levantar y sistematizar la información de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador.	72.392,49	599.325,85	599.325,85	100%
1.2 Diseñar e implementar el Modelo de Gestión de la Red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas	1.314.247,31			
1.4. Diseñar, desarrollar e implementar herramientas de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas	319.340,00			
1.3 Diseñar e implementar las reservas técnicas de bienes arqueológicos y paleontológicos	1.242.163,15	1.508.188,96	956.708,27	63%
COMPONENTE 2. Procesamiento de nuevos inventarios de bienes culturales patrimoniales arqueológicos y paleontológicos	912.871,45	-	-	-
2.1. Levantar nuevos inventarios de bienes arqueológicos existentes en las reservas del INPC	502.552,88	-	-	-
2.2. Complementar e ingresar información al SIPCE, de fichas de inventario existentes de objetos arqueológicos	410.318,57	-	-	-
TOTAL	3.861.014,40	2.107.514,81	1.556.034,12	74%

2.2. Ejecución Física

Como se mencionó anteriormente el durante este periodo el único componente que se ha ejecutado es el **Componente 1: Creación y gestión de la red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas** el cual fue ejecutado de la siguiente manera:



ACTIVIDADES	EJECUTADO	SITUACIÓN ACTUAL
1.1. Levantar y sistematizar la información de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador.	599.325,85	El 24 de abril de 2018, se firmó el convenio específico con la FLACSO para la ejecución de estas 3 actividades. Sin embargo, y pese a que los recursos fueron transferidos en su totalidad en el mismo año, este convenio no ha sido cerrado por problemas de carácter técnico con los productos entregados y llevando a varias ampliaciones de plazos. Desde el área de arqueología han sido revisados los productos que se encuentra "PREAPROBADOS". El nuevo plazo de ejecución fue establecido hasta el fin de la pandemia
1.2 Diseñar e implementar el Modelo de Gestión de la Red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas		
1.4. Diseñar, desarrollar e implementar herramientas de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas		

ACTIVIDAD	PROCESO	CODIFICADO	EJECUTADO	SITUACIÓN ACTUAL
1.3 Diseñar e implementar las reservas técnicas de bienes arqueológicos y paleontológicos	EPN - Mantenimiento	346.381,72	307.173,51	Ejecutado en el 2018
	EPN - Consultoría	45.700,43	45.700,43	
	QUITO: Adecuaciones	413.684,97	158.003,65	Quedaron pendientes de pago las planillas 1 y 2 en el 2019. Y nos encontramos a la espera de que MF asigne los recursos de acuerdo al nuevo organismo
	QUITO: Mantenimiento y reparaciones	40.261,84	3.567,82	
	MANABÍ: Adecuaciones	58.660,41	54.351,53	Ejecutado en el 2019,
	LOJA: Adecuaciones	64.783,31	60.971,32	
	CUENCA: Adecuaciones	38.716,28	35.943,83	
	CARCELÉN OBRA FASE I (ARRASTRE)	146.276,64	146.216,05	Concluido, se encuentra devengado al 100% en el 2020
	CARCELÉN FISCALIZACIÓN FASE I (ARRASTRE)	8.233,38	8.226,06	Concluido, se encuentra devengado al 100% en el 2020
	CARCELÉN ESTUDIOS FASE II	5.661,60	5.661,60	Concluido, se encuentra devengado al 100% en el 2020
	CARCELÉN - MEGAGRAF OBRA FASE II	101.341,16		Proceso Adjudicado el 15 de octubre, plazo 60 días. Se pagó el 50% de anticipo
	CARCELÉN -MEGAGRAF FISCALIZACIÓN FASE II	6.063,7	4.648,94	Proceso Adjudicado el 15 de octubre, plazo 60 días. Se realizó el pago de la planilla 1
	GUÁPULO OBRA	219.251,66	126.243,53	Proceso Adjudicado el 5 de octubre, plazo de 70 días. El pago corresponde a la planilla 1 y 2
	GUÁPULO FISCALIZACIÓN	13.155,09	-	Proceso Adjudicado el 5 de octubre, plazo de 70 días. Por cambio de estructura programática en el organismo dispuesto por el MEF se debe emitir en el 2021 una nueva CP.



3. CONCLUSIONES

- El proyecto de inversión fue priorizado por USD 3.861.014 de los cuales se recibió hasta el 2020 un monto de USD 2.107.515 lo que representó el 54%, y sobre los cuales se ha ejecutado USD 1.556.034,12 lo que representó en términos relativos 74%
- En función de la priorización realizada para el proyecto de Inversión del INPC para el ejercicio fiscal 2021 es de USD 873.293, sin embargo al encontrarnos en año electoral se espera una asignación de USD 500.000, de los cuales alrededor de USD 208.935,91 deben ser utilizados en compromisos adquiridos en el 2020, es decir queda un presupuesto aproximado de USD 291.064,09 disponible para ejecutar nuevos procesos, en miras de cumplir con el Objetivo del Proyecto.
- En este sentido se debe analizar la pertinencia de solicitar una ampliación del dictamen de prioridad al 2022, por la diferencia entre el monto priorizado y el asignado hasta el 2021, monto que alcanzaría los USD 1.253.499

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Descripción	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Angélica Paoly Alomoto Loor Analista de Planificación 3		27/01/2021
Revisado por:	Rosa Velasco Directora de Planificación (E)		
	Victoria Domínguez Directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático		
	Michele Arroyo de Sutter Directora de Control Técnico Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales Culturales		
Aprobado por:	Catalina Tello Sarmiento Directora Ejecutiva		

